

# C-GUIDE

## GUARDLITE

### Certifikat för installerat system

Projekt: \_\_\_\_\_

Beställare \_\_\_\_\_

Kontakt: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_

Montageföretag: \_\_\_\_\_

Kontakt: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_

Monterade produkter:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Plats/-er:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kontrollerat  
och godkänt



Ort och datum

\_\_\_\_\_  
Signatur

\_\_\_\_\_



# C-GUIDE

## GUARDLITE

### Checklista

- Installerade produkter uppfyller EN13374
- Använda produkter är säkerhetskontrollerade
- System är installerade enligt gällande I-Guides av kompetent personal
- Rätt klassade produkter för aktuell taklutning har använts (EN13374 §4, Annex A)
  - Klass A – Max 10°
  - Klass B – Max 30° eller max 60° vid fallhöjd < 2 m
  - Klass C – Max 45° eller max 60° vid fallhöjd < 5 m
- Vinkel på skyddsräcken stämmer med avsedd klass (I-Guide GuardLite General, EN13374 §5.2)
- Tillåtet C/C avstånd överskrids inte (I-Guide)
- Fritt utstick av räckesledare överskrider inte 1/4 av tillåtet C/C (I-Guide)
- Höjden på skyddsräcken är minst en meter (EN13374 §5.1.3)
- Fotlister finns och är minst 150 mm höga (EN13374 §5.1.4)
- Öppningar under fotlist är mindre än 20 mm (EN13374 §5.1.4)
- Max öppningar i skyddsräcken överskrids inte (EN13374 §5.2)
  - Klass A – max 470 (250 om mellanledare inte används)
  - Klass B – max 250 mm
  - Klass C – max 100 mm
- Eventuella öppningar i överledare är max 120 mm (EN13374 §5.1.3)
- Öppningar mellan räcke och byggnad är max 120 mm (EN13374 §10.2)
- Skyddsräckesfästen är korrekt förankrade i strukturen (I-Guide)
- Strukturen har erforderlig beskaffenhet (I-Guide)

# C-GUIDE

## GUARDLITE

- Infästningar klarar max belastning med rätt säkerhetsfaktor enligt I-Guide och är installerade enligt infästningstillverkarens instruktioner

### Produktspecifikt GuardLite (I-Guide)

- Stolpar är förankrade i skyddsräckesfästena med GuardLock
- Om Active Lock används så är dessa åtdragna
- Holdern är justerad och åtdragen i rätt höjd
- Räckerna är förankrade i holdern
- Skruvar och tvingar är åtdragna med rätt moment
- Om träledare använd så är dessa av rätt dimension och kvalitet

### Produktspecifikt GuardLite MAXI (I-Guide)

- Om C/C är större än 6 m så är förstärkningsskruv monterad
- Höjden på Aluminiumstolpen är rätt och överskrider inte maxvärden
- Justerbara stolpen är åtdragen på båda ställen med rätt moment och karbinhaken är monterad på avsedd plats
- Fixeringsstolpe är korrekt monterad med låst låspinne
- Räckerna är förankrade i holdern
- Paneler är korrekt monterade med ihakning av övre koppling samt låst sprint i nedre koppling